

# 公路工程竣工验收鉴定书

编 号：2024-014号

工程名称：长寿区龙河镇行政村主干“四好农村路”龙河镇仁和村至垫江公路改造工程

工程地点：长寿区龙河镇

业主单位：重庆乐至置业发展有限公司

主管部门：重庆市长寿区交通运输委员会



二〇二四年六月

## 公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	长寿区龙河镇行政村主干“四好农村路”龙河镇仁和村至垫江公路改造工程
二	工程地点及主要控制点	项目位于长寿区龙河镇
三	建设依据	立项批复：长发改投【2018】302号 施设批复：长交委函【2018】346号
四	技术标准与主要指标	1.公路等级：四级 2.设计行车速度：20km/h 3.设计荷载：公路—II级 4.路基宽度：6.5m
五	建设规模及性质	公路改造 4.772km
六	开工日期	2019年05月24日
	完工日期	2020年12月31日
七	原批准概算	2378.6904万元
	调整概算	\
	竣工决算	竣工决算（审计）：1902.225963万元 其中：建筑安装工程投资：1501.011962万元。 设备及工具器具购置费用：0万元 其他基本建设费：401.214001万元
八	工程建设主要内容	路基挖土石方约 66385m <sup>3</sup> ，完成涵洞约 128m，完成水泥级配碎石基层约 34400 m <sup>2</sup> ，完成沥青路面约 32795 m <sup>2</sup> ，完成排水边沟约 900m，完成新建波形梁护栏 1884m，完成公路标线 1938 m <sup>2</sup> ，完成交通标志 68 个。
九	主要材料实际消耗	水泥：3534t，砂：9007t，石子：20336t。
十	实际征用土地数（亩）	71.3
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	经区交通工程质量安全监督所鉴定得分 81 分，质量等级为合格。

十二	对建设、设计、施工、 监理单位的综合评价	对建设单位综合评价:中 对设计单位综合评价:中 对施工单位综合评价:中 对监理单位综合评价:中
十三	建设项目综合 评价及等级	经竣工验收委员会综合评定和审议,对参建单位 及建设项目综合评分如下: 建设管理综合评分: 84.3 分 设计工作综合评分: 87.3 分 监理工作综合评分: 82.5 分 施工管理综合评分: 78.5 分 建设项目综合评分: 81.76 分 该工程建设项目综合评价等级为合格。
十四	有关问题的 决定和建议	
十五	竣工验收时间	

