

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称	万顺四重村人行便道			联系人及电话	张高举40242966		
主管部门	区委统战部			实施单位	万顺镇人民政府		
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)	
	总量	40		总量	38.72	项目自评得分 (100)	
	其中:财政资金	40		其中:财政资金	38.72		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	新建C20砼人行便道,长度3500m,宽度1.2m,厚度12cm			已经98.6%的建设任务			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
		100	—	—	—	120	—
	新增硬化路里程(≥3.5公里)	30	新增硬化路里程(≥4.06公里)	96.80%	96.80%	50	
	资金到位率	20	100%	96.80%	96.80%	20	
	受益群众满意率	20	100%	100%	100%	20	
	管理制度健全性	20	100是否健全业务管理制度	已经建立	100%	20	
	项目督导	10	1	1	100%	10	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						
注:年初预算项目的绩效指标内容、分值、年度指标值应与部门预算软件保持一致,不得自行修改!							