

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称	中科未来城科技成果转化展示中心		联系人及电话	王湘: 17378369792 章翔: 18702346599			
主管部门	重庆市长寿工业园区管理委员会		实施单位	重庆市长寿工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(A/B%)		
	总量	6500	总量	6500	项目自评得分		
	其中: 财政资金	6500	其中: 财政资金	6500	(80)		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	项目全年计划完成投资约 6500 万元, 完成设计建筑面积34000平方米; 完成基础工程, 完成主体结构1-3层建设。			已完成投资约6500万元, 已完成设计建筑面积34000平方米; 已完成基础工程, 完成主体结构1-3层建设。			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	85			—	85	—
	项目立项规范性	10	合规	合规	100%	10	
	资金到位率	10	100%	100%	100%	10	
	业务管理项目质量可控性	10	项目施工质量符合设计、合同及规范要求	项目施工质量符合设计、合同及规范要求	100%	10	
	项目建设进度	10	建成污水管网25千米, 建成厂房工程主体结构1-3层	建成污水管网25千米, 建成厂房工程主体结构1-3层	100%	10	
	资金使用合规性	15	合规	合规	100%	15	
	完成及时率	15	在施工合同工期内完成相应合格工程量及投资	在施工合同工期内完成相应合格工程量及投资	100%	15	
	社会公众或服务对象满意度	15	群众满意度达到95%	群众满意度达到95%	100%	15	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 年初预算项目的绩效指标内容、分值、年度指标值应与部门预算软件保持一致, 不得自行修改!

