

# 项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称	学校维修改造项目		联系人及电话	赵新雅--40660083			
主管部门			实施单位	中国共产党重庆市长寿区委员会党校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A, 94.15%)		
	总量	205	总量	193.01	项目自评得分 (97.9)		
	其中: 财政资金	205	其中: 财政资金	193.01			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>目标1: 完成2019年学校外立面维修和办公楼、教学楼的卫生间改造工作任务。</p> <p>目标2: 严格成本控制, 项目控制在预算金额内完成。</p> <p>目标3: 项目质量优良, 产品合格率和验收通过率高。</p> <p>目标4: 有效消除安全隐患, 维护校园稳定。</p> <p>目标5: 改善办公及教学环境, 提升学校整体形象。</p>			<p>一. 全面完成2019年学校外立面维修和办公楼、教学楼的卫生间改造工作任务并投入使用。</p> <p>二. 严格成本控制, 项目控制在预算金额内完成。2019年学校外立面维修项目和办公楼、教学楼的卫生间改造共计预算205万元, 实际支付193.01万元, 节约资金11.99万元。</p> <p>三. 项目质量优良, 产品合格率和验收通过率高均达到100%。</p> <p>四. 有效消除了安全隐患, 更好地维护了校园稳定。</p> <p>五. 改善了办公及教学环境, 提升学校整体形象, 在较长时期内适应教学需要, 为社会培养更多的优秀人才, 更好地服务于社会, 推动社会快速发展的能力得到提升。圆满完成2019年学校维修改造项目目标工作任务, 社会效益好。项目实施达预期效果。</p>			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	97.9	—
	建设周期	10	12个月	11个月	109.09%	10	
	外墙面改造房屋栋数	5	4	4	100%	5	
	外墙漆面积	5	5500m <sup>2</sup>	5500m <sup>2</sup>	100%	5	
	卫生间改造个数	5	14	14	100%	5	
	产品合格率	5	100%	100%	100%	5	
	验收通过格率	5	100%	100%	100%	5	
	2019年12月底完成率	5	100%	100%	100%	5	
	卫生间改造项目控制在预算金额内	5	100万元	88.01万元	88.01%	4.4	节约资金11.99万元。
	外墙面维修项目控制在预算金额内	5	105万元	105万元	100%	5	
	有效改善教学环境, 在较长时期内适应教学需要, 降低维修(护)成本。	5	36%	41.50%	100%	5	
	提升学校整体形象。	5	100%	100%	100%	5	
	防范安全事故发生, 安全性得到保障。	5	100%	100%	100%	5	
	为社会培养更多的优秀人才, 更好地服务于社会, 推动社会快速发展的能力。	5	得到提升	得到提升	得到提升	4.2	
	节能降耗达标, 比维修改造前减少, 减少率	5	50%	50.80%	100%	4.3	
	有效消除安全隐患, 维护校园稳定	5	10年	得到提升	得到提升	5	
	对学校未来可持续发展的影响	5	10年	98%	100%	5	
	师生满意度	5	100%	100%	100%	5	
	社会满意度	5	100%	100%	100%	5	
说明	无。						