

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称	渝长高速扩能改造项目		联系人及电话		叶钊见 40883518		
主管部门			实施单位		长寿区土地房屋征收安置办公室		
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	4,500.00	总量	4,500.00	项目自评得分 (99.2)		
	其中:财政资金	4,500.00	其中:财政资金	4,500.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>该项目从2016年11月开始实施以来,征地拆迁补偿安置工作平稳有序推进。为确保该项目工程建设用地的需求,本年计划对40户进行房屋拆迁补偿,所需资金1000万元;对1100名被拆迁人员进行人员安置补偿,所需资金3500万元,两项预计支出4500万元。让被征地拆迁人员满意度达100%。</p>			<p>本年基本完成了项目绩效目标,完成了对41户房屋拆迁补偿,资金支出1031万元;对1156名被拆迁人员进行安置补偿,资金支出3469万元,两项共计支出4500万元。被征地拆迁人员满意度达96%。</p>			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	99.2	—
	实际完成率	40	4500	4500	100%	40	
	完成及时率	10	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前已完成	100%	10	
	社会效益指标	30	对1100名被拆迁人员进行安置补偿。	对1156名被拆迁人员进行了安置补偿。	105%	30	
	满意度指标	20	100%	96%	96%	19.2	个别拆迁户对拆迁政策不理解,对安置补偿方案不满意。今后我单位加大征地拆迁政策宣讲,严格执行国家的法律法规,切实维护被征地单位和群众的合法权益。
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:年初预算项目的绩效指标内容、分值、年度指标值应与部门预算软件保持一致,不得自行修改!