

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项)	2019年区级测土配方肥站项目			联系人及电话	何时中13883856653		
主管部门	区供销社			实施单位	长寿区标杆养鸡股份合作社、长寿区新市街道供销社		
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率	
	总量	70		总量	77.22		项目自评得分 (99.5%
	其中:财政资金	40		其中:财政资金	40		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	新建2个可年产5000吨的镇级测土配方肥站,包括厂房及生产设备设施等内容,推广测土配方施肥,实现化肥用量减量化,提升农产品品质、减少污染。生产线2条及配套×25万元/套=50万元,配方数据电脑2台×0.4元/台=0.8万元,监控2套×1.1万元/套=2.2万元,打印机2台×0.3万/台=0.6万元,实验室设施2套0.4万元,彩钢厂房(或租房装修)200平米×400元m ² ×2个=16万元。总投资70万元,财政资金、自筹配套6:4			全面完成			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相
	合计	100	—	—	—	99.5	—
	项目立项规范性	5	根据《中共重庆市长寿区委重庆市长寿区人民政府关于印发<重庆市长寿区乡村振兴战略行动计划实施方案>的通知》(长寿委发〔2018〕7号)制定工作方案报送区财政局,区财政下达资金文件长财农发〔2019〕135号),区供销社组织实行挂网公开申报确定项目实施主体,组织实施	完成方案制定和挂网申报、评审公示、确定实施主体	100%	5	
	绩效目标合理性	5	项目建设符合国家法律法规和党委政府决策,项目实施主体具备测土配方肥站经营相关的职能,并能通过该项目促进企业发展。	合理	100%	5	
	绩效指标明确性	10	绩效指标明确且能量化	明确	100%	10	
	资金到位率	5	计划投资77.22万元	实际到位77.22万	100%	5	
	到位及时率	5	及时到位投资77.22万元	及时到位77.2万	100%	5	
	管理制度健全性	10	项目实施人员分工等均落实到位,项目建设场地办理了手续,设备采购进行了比选,建设、采购合同、验收报告、竣工资料完整并及时归档。	健全	100%	10	
	资金使用合规性	15	资金使用符合财务制度,并经第三方专项审计确认保障了资金运用安全合规。	合规	100%	15	
	财务监控有	10	无财务违规违纪情况	有效	100%	10	
	实际完成率	5	完成所有建设内容	全面完成	100%	5	
	完成及时率	5	2019年9月底前完成项目投资	及时	100%	5	
	质量达标率	5	建设内容必须经项目验收组验收合格	合格	100%	5	
	经济效益	5	建成当年年产配方肥600吨以上,实现销售收入150万元	完成	100%	5	
	社会效益	5	可服务覆盖100人,增加人均可支配收入1000元	完成	100%	5	
	生态效益	5	全年减少化肥用量80-90吨,减少,减少化肥面源污染率12%-15%	完成	100%	5	
	可持续影响	3	设备到位后可持续正常运行	可持续	100%	3	
	社会公众或服务对象满意度	2	受益群众(大户)满意率96%	完成	99.5%	1.5	
说明	无						